GMINA ŁABUNIE
22-437 ŁABUNIE
ul. Zamojska 50
tel. 84 611 30 19

Łabunie dnia 10 marca 2011 r.

LIST REFERENCYJNY

Gmina Łabunie stwierdza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „MAWEX" z siedzibą w Zamościu ul. Rydla 21 realizowało w 2010 roku na nasze zlecenie roboty drogowe związane w wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową w miejscowości Łabunie i Barchaczów

Przedmiot zamówienia obejmował:

- wyrównanie profilu równiarką - 685 m^2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym - 20 m^3,
- wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5 grubości 10 cm. - 685 m^2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej grubości 5 cm.- 685 m^2,
- podsypanie krawędzi ziemią i obsianie trawą - 143 m^2,
- wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną - 50 t.
- regeneracja nawierzchni masą asfaltową przy głębokości ubytków 4 cm. w ilości 685 m^2

Wartość robót brutto 146 555,55 zł.

Roboty wykonane zostały szybko, sprawnie , starannie i fachowo przy dobrej współpracy z nadzorem inwestorskim.

WÓJT
Antoni Wojciech Turczyn